

SARDEGNA RICERCHE

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DELLA SARDEGNA - PULA

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO
DELLE RISORSE DI CALCOLO
DI SARDEGNA RICERCHE:
INFRASTRUTTURE

LUGLIO 2008

PROGETTO

areaprogetti

engineering
via Corsica, 96
09126 Cagliari
tel 070 300481
fax 070 344462
areaprogetti@tiscali.it









IL PROGETTISTA
ING. ANDREA COSTAGLIOLI

IL COMMITTENTE

26.0

CRONOPROGRAMMA

ID	Nome attività	Note	2008							ottobre 2008							novembre 2008									
			10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18
1	Consegna dei lavori																									
2	Cablaggi impianto elettrico 1 fase																									
3	Piping climatizzazione 1 fase																									
4	Verifica avanzamento lavori - programma dettagliato dei lavori e delle consegne - cablaggi in corso - piping in corso	La fase di verifica determina a insindacabile giudizio della D.L., d'accordo il committente, il proseguo delle attività ovvero la risoluzione del contratto e l'individuazione di altro soqgetto																								
5	Cablaggi impianto elettrico 2 fase																									
6	Piping climatizzazione 2 fase																									
7	1° SAL (avanzamento minimo 40% importo totale lavori)																									
8	Montaggio UPS 1 fase																									
9	Montaggio Gruppo Elettrogeno 1 fase																									
10	Montaggio Trasformatore 1 fase																									
11	Montaggio Gruppo Refrigerazione su copertura 1 fase																									
12	Verifica avanzamento lavori	verifica del programma e della presenza di tutte le componenti d'impianto (quadri elettrici, trafo, Ups, g.e. ecc)																								
13	Montaggio UPS 2 fase																									
14	Montaggio Gruppo Elettrogeno 2 fase																									
15	Montaggio Trasformatore 2 fase																									
16	Montaggio Gruppo Refrigerazione su copertura 2 fase																									
17	STATO FINALE lavori																									
18	Collaudi																									

Progetto: 25.0 Cronoprogramma Data: gio 31/07/08	Attività		Cardine		Attività esterne	
	Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
	Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	