FASI PROCEDURALI	DURATA (giorni)	DURATA (mesi)
Gara Affidamento della progettazione (progetto di fattibilità tecnica e economica ed esecutivo) direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione.	120	
Affidamento verifica ex art. ex art. 42 D.Lgs. 36/2023	30	
Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	90	
Convocazione Conferenza di Servizi	90	
Verifica e Approvazione PFTE	30	
Redazione Progetto Esecutivo	60	
Verifica e Approvazione Progetto Esecutivo	30	
Affidamento dei lavori di Recupero e riqualificazione funzionale dell'edificio "ex Cinema Due Palme" (€ 2.500.000,00) al netto di eventuali op-zioni il cui valore stimato dell'appalto sarà comunque inferiore alla soglia comunita-ria	90	
Esecuzione dei Lavori	365	
Collaudo statico e tecnico amministrativo e rendicontazione	180	
TOTALE	**1050**	